



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม.....

ที่...พร.๗๘๖๐๑/ ๗๖๓...วันที่...๒๗...ธันวาคม...๒๕๖๗.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม.....

เรื่องเดิม

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการและมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จึงได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยอาศัยข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-pan) และระบบ e-laas มาเป็นฐานในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรี อินทนิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม.....

(ลงชื่อ).....

(นายธมลชัย ชัยสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม.....

(ลงชื่อ).....



(นายรุ่งชัย ตระกูลมัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม.....

(ลงชื่อ).....



(นายวิทยา ปรมื่อนันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้เสนอรายงานแสดงการปฏิบัติตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทยา ปรมีอนันต์)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม



รายงานผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๗)



จัดทำโดย...

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ผางาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๕๘๓,๑๒๘.๐๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๑๕,๖๐๖,๒๕๘.๐๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ	๐	๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน	๓๙	๒๖,๖๐๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๘	๒๘๙,๘๗๐.๐๐
รวม	๘๘	๔๒,๕๘๓,๑๒๘.๐๕

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และใช้จ่ายเงินสะสม ของ อบต.ผางาม มีดังนี้

๑. โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย									
๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๒ กลยุทธ์		กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
(๑) แผนงาน		อุตสาหกรรมและการโยธา		งาน		ก่อสร้าง			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๔	จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๓๐ เมตร จุด ที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๓๐ เมตร จุด ที่ ๓ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๓๐ เมตร พร้อม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน	๔๙๙,๖๘๒.๐๐	๒ มี.ค.-๒๐ พ.ค.๖๗	✓			๔๑๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างโดม หลังคาทางเดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ผางาม ๑	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๒๐๒,๔๔๑.๐๐	๑๗ ก.พ.-๗ พ.ค.๖๗	✓			๑๗๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗/๙๒)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๕ บ้านดงมะดิน ใหม่ หมู่ที่ ๑๕	จุดเริ่มต้นโครงการ จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร มีความยาว รวม ๗๘ เมตร ชนิดที่ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๑๙๙,๘๓๙.๐๐	๑๓ ก.พ.-๒ พ.ค.๖๗	✓			๑๙๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘/๙๒)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองกอก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๙๓๗,๒๒๑.๐๐	๑๖ มี.ค.-๓ มี.ย.๖๗	✓			๗๗๓,๓๐๐.๐๐	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๙/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตร สาย ร่องขวาง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๒๘๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๖๕ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผา งามกำหนด	๒๐๔,๔๖๔.๖๖	๑๖ มี.ค.-๓ มิ.ย.๖๗	✓			๒๐๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๗)
๖	โครงการปรับปรุงถนน เพื่อการเกษตร สาย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๙๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๑๖๑,๘๒๔.๔๔	๑๖ มี.ค.-๓ มิ.ย.๖๗	✓			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๗)
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงป่ารัน บ้านทุ่ง ยังใหม่ หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๒๔๗,๓๐๘.๐๘	๑๖ มี.ค.-๓ มิ.ย.๖๗	✓			๒๔๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายห้วยช้างเผือก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๒,๖๒๕.๑๔	๓เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	✓			๒๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง (โอนงบประมาณครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่อม หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๖,๒๗๘.๖๘	๓เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอนงบประมาณครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านสันจ๋อนไถ	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมมุมเลี้ยวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ อบต.ผางามกำหนด	๗๒๕,๐๗๙.๔๖	๑๓ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕๙๘,๓๐๐.๐๐	กองช่าง (โอนงบประมาณครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร สาย ร่องก้อม หมู่ที่ ๖ บ้าน ร่องคือ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๑๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗๒,๖๗๑.๓๒	๓เม.ย. - ๑ มิ.ย.๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร สาย ลำน้ำแม่ตึก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวผาบ่ม	ดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๔๘ ลูกบาศ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและป้าย โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดปรากฏตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๒๐๑,๙๑๐.๔๑	๒ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๑๗๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนิน สยาม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๗.๒๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลผางามกำหนด	๒๔๓,๑๘๑.๙๙	๒ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๒๑๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑๔	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเจาะบ่อบาดาล	เพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	๑๑๖,๙๕๗.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๗	✓			๑๑๖,๙๕๗.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๗)
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรสายห้วยปูแกง หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่องเจริญ	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร และ ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๗.๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๒๑๔,๖๕๕.๘๒	๒ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๑๘๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ		ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตรสาย สันเวียงกอดป่าข่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าบงใต้	จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๖๐ ลูกบาศ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและป้าย โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดปรากฏตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย.-๑ มิ.ย.๖๗	✓			๒๑๕,๘๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑มีค.๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตรสาย ดงยาง ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง ยั้ง	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๖๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นายเสาร์แก้ว กำแก้ว ละติจูด ๑๙.๙๑๒๕๖๔ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๖๒๙๗๗ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน นายนิพนธ์ หลักแก้ว ละติจูด ๑๙.๙๐๖๘๓๗ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๖๑๐๕๑ จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จุดเริ่มต้น โครงการ ที่ดิน นายศรีวัน ชุมภูเมน ละติจูด ๑๙.๙๐๖๒๕๙ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๖๑๔๕๙ จุดสิ้นสุด โครงการ ที่ดิน นายเฉลิม สุวรรณรัตน์ ละติจูด ๑๙.๘๘๘๓๔๕ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๖๒๕๕๙ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลผางามกำหนด	๒๑๖,๗๓๗.๖๖	๑๖ก.ค.-๑๐ ก.ย.๖๗	✓			๑๖๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร่องกอก-ทุ่งจ้อ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น โครงการ ที่นา นายบุญชุม พุทธจันทร์ ละติจูด ๑๙.๘๕๘๘๒๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๕๐๙๓ จุดสิ้นสุด โครงการ ที่นา นายศรศักดิ์ คำฟู ละติจูด ๑๙.๘๕๕๗๖๖ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๕๐๒๐๕ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลผางามกำหนด	๔๙๒,๓๘๒.๘๖	๙ก.ค-๒ ก.ย.๖๗	✓			๔๗๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดงป่ารัน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ทุ่งยั้งใหม่	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น โครงการ ที่ดินนายใหม่ สายวงศ์ให้ ละติจูด ๑๙.๙๐๑๘๕๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๘๓๖๕๗ จุดสิ้นสุด โครงการ ที่ดิน นายทวี ผัดแก้ว ละติจูด ๑๙.๙๐๓๗๓๖ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๘๓๗๖๙ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลผางามกำหนด	๔๙๙,๙๒๔.๒๒	๒๖ก.ค.-๑๐ ต.ค.๖๗	✓			๔๘๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านหัวฝาย	เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ละติจูด ๑๙.๙๓๐๑๐๑ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๗๖๓๘๗ พร้อมติดตั้งป้ายประสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๓๓๙,๖๖๑.๕๒	๒๘.๙.ค.- ๒๖.ค.๖๗	✓			๓๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอนงบประมาณครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาบดขอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหนือ	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อกักขนาด ๐.๕ x ๐.๕ x ๐.๖ เมตร จำนวน ๒ บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนางเพียนทอง คำต้อ ละติจูด ๑๙.๘๕๗๕๖๔ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๙๘๓๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน นางเพียนทอง คำต้อ ละติจูด ๑๙.๘๕๗๕๘๓ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๙๕๐๒ พร้อมติดตั้งป้ายประสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๑๓๔,๐๕๘.๐๙	๒๙.๙.ค.-๑๖ พ.ย.๖๗	✓			๑๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง (โอนงบประมาณครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงมะตั้นใหม่	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	๑,๓๑๑,๙๐๕.๔๘	๒ พ.ย - ๒๐ ม.ค.๖๗	✓			๙๘๙,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการ อบต. ผางาม หมู่ที่ ๙ บ้านผางาม	จำนวน ๒ จุด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙.๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๗๙,๙๑๓.๑๕	๒ พ.ย - ๓๑ ธ.ค.๖๖	✓			๗๕,๕๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านดงมะดิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	๔๘๘,๒๗๒.๑๔	๓พ.ค.-๑๗ ส.ค.๖๗	✓			๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑,๒,๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยังใหม่	จำนวน ๓ จุด (จุดที่ ๑) ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ฝาย (จุดที่ ๒) ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๕๔ ฝาย (จุดที่ ๓) ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ x ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๒๘๑ ฝาย	๒๙๓,๓๑๓.๖๒	๑๓ มี.ค.-๑ เม.ย ๖๗	✓			๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒๖	โครงการวางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านผางาม	วางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความ ๔,๒๑๐.๒๐ เมตร วางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความ ๖๗๗.๗๐ เมตร และวางท่อประปา ชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร มีความยาวรวม ๕,๓๔๒.๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑,๕๑๙,๑๐๐.๐๐	๑๒ ม.ค.-๑ เม.ย. ๖๗	✓			๘๑๙,๙๙๙.๐๐	ใช้จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๗	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งยั้ง ใหม่	จำนวน ๒ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตารางเมตร (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๖,๔๕๘.๑๔	๑๓ ม.ค. - ๑ เม.ย. ๖๗	✓			๑๑๔,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่อง เจริญ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและมุมเลี้ยว รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	๙๙๘,๖๔๑.๘๖	๓๐พ.ค.- ๑๗ส.ค.๖๗	✓			๗๘๐,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒๙	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งยั้ง	เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง ละติจูด ๑๙.๘๕๑๘๒๖ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๐๒๔๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลผางามกำหนด	๔๙๙,๗๒๒.๑๗	๑๐เม.ย.-๘ มิ.ย.๖๗	✓			๓๖๗,๕๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ก้อตป่าป็น หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตาราง เมตร	๘๗๒,๕๕๘.๘๔	๑๖ มี.ค.- ๓ มิ.ย. ๖๗	✓			๖๙๘,๐๐๐.๐๐	ใช้จ่ายเงิน สะสม สมัย สามัญ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
-			๑๒,๓๗๘,๗๘๙.๗๕	-	-	-	-	๙,๖๐๒,๘๕๖.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ

๑.๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ ให้ประชาชน ในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

(๑) แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๗	✓			๑๗,๔๙๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๙๒)
รวม			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๗,๔๙๕.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน

การเกษตร

งาน

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการ รักษน้ำ รักษา รักษ์ แผ่นดิน	ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๗	✓			๘๙๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๙๐/๙๒)
๒	โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค. ๖๗	✓			๑๔,๙๒๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๙๑/๙๒)
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สด.)	ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.-สด.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	✓			๑๕,๑๗๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๙๒/๙๒)
รวม			๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๐,๙๘๐.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๙๒)
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลผางาม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผางาม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ กพ.-๑ มี.ค. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๗๑/๙๒)
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผางามเกมส์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ผางาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๗	✓			๑๙,๘๖๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๗๒/๙๒)
รวม			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑๙๙,๘๖๕.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

(๑) แผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

งาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการพนมอกคว้น	จัดกิจกรรมรณรงค์และพนมอกคว้นในพื้นที่ตำบลผางาม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค.- ๑๗ มิ.ย. ๖๗	✓			๑๑๗,๘๕๘.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๒/๙๒)
๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดอบรมให้ความรู้ระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ กพ.๖๗	✓			๑๘,๐๓๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๒/๙๒)
๓	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ เม.ย.๖๗	✓			๒๓,๗๖๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๒/๙๒)
๔	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	ดำเนินกิจกรรมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลผางาม	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			๙,๖๘๕.๒๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมสำรวจและฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	✓			๔๘,๘๓๔.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔/๙๒)
๖	โครงการมะเร็งเต้านม ตาม ปฏิภาณสมเด็จพระย่า	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านมให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ กพ.๖๗	✓			๑๗,๔๖๙.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕/๙๒)
๗	โครงการอบรมหมอบุ้บ้าน ในพระราชประสงค์	จัดกิจกรรมอบรมหมอบุ้บ้านในพระ ราชประสงค์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ค.๖๗	✓			๑๘,๕๑๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๕/๙๒)
๘	โครงการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ ประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้าน อาหารและผู้สัมผัสอาหาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙ กพ.๖๗	✓			๑๑,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๖/๙๒)
รวม			๒๙๕,๐๐๐.๐๐			-	-	๒๖๕,๘๐๑.๒๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงาน แผนงานการรักษาสงบ งาน
ภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลนางาม	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๗	✓			๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๐/๖๒)
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	✓			๑๙,๘๘๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๖๒)
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหมอกควัน	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ม.ค. ๖๗	✓			๙,๙๖๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๑/๖๒)
รวม			๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๗,๘๔๕.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน

การศึกษา

งาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาเงาม จำนวน ๒ แห่ง	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๙๒๕,๕๐๔.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒/๙๒)
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผาเงาม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๗-๒๘ มี.ค. ๖๗	✓			๑๒,๒๘๒.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๐/๙๒)
๓	โครงการอ้อยสอนหลาน	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาเงาม จำนวน ๒ แห่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖-๒๘ ส.ค. ๖๗	✓			๘,๖๔๕.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๓/๙๒)
๔	โครงการ To be number One ทักษะชีวิตทางไกลยาสิ่งเสพติด อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผาเงามวิทยาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนดอนศิลาผาเงามวิทยาคม เพื่อดำเนินโครงการ To Be Number One	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๖/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน อดทนโรงเรียนดงมะตั้นเนินสยามวิทยา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนดงมะตั้นเนินสยามวิทยา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๗/๙๒)
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านดนตรี อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๗/๙๒)
๗	โครงการพึ่งพาตนเอง (เลี้ยงผึ้ง) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม เพื่อดำเนินโครงการพึ่งพาตนเอง (เลี้ยงผึ้ง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๘/๙๒)
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าบง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าบง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๘/๙๒)
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม จำนวน ๙๑	๔๙๑,๔๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๔๖๔,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๙/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงมะตั้นเนินสยามวิทยา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนดงมะตั้นเนินสยามวิทยา จำนวน ๑๐๕ คน	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย.๖๗	✓			๕๓๘,๖๕๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๙/๙๒) โอนเพิ่ม ๓๔,๖๕๐.๐๐
๑๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จำนวน ๑๕๒ คน	๖๖๘,๘๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย.๖๗	✓			๖๔๒,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๐/๙๒)
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าบง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านป่าบง จำนวน ๙๒ คน	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย.๖๗	✓			๔๘๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๐/๙๒)
รวม			๓,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๑๗๗,๘๘๑.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาทางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ				
๑	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม	จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๗	✓			๒๓,๘๔๕.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๗๓/๖๒)
๒	โครงการสืบสานประเพณี แปดเป็ง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแปดเป็ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ พ.ค. ๖๗	✓			๒๒,๕๖๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๗๓/๖๒)
๓	โครงการจัดกิจกรรมในงาน วันสำคัญของชาติและ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอ เวียงชัย เพื่อจัดกิจกรรมในงานวัน สำคัญของชาติและกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๗๔/๖๒)
รวม			๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๙๖,๔๐๕.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ				
๑	โครงการครอบครัวตามรอย พ่อ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑-๑๒ ก.ค. ๖๗	✓			๑๘,๔๕๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๙/๙๒)
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ กพ.๖๗	✓			๑๘,๘๔๖.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๗๐/๙๒)
รวม			๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๗,๒๙๖.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลผางาม	จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลผางาม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗-๘ ธค.๖๖	✓			๑๘,๘๑๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๙๒)
๒	โครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนในการจัดหาหรือรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	จัดหาหรือรับส่งนักเรียนสำหรับรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย.๖๗	✓			๓๕๒,๘๓๖.๑๔	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๙๒)
รวม			๔๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๗๑,๖๕๑.๑๔	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน

แนวทางการพัฒนาสร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปมี ฐานะยากจน	๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๑๗,๘๔๖,๗๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้ มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับ เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ตค.๖๖-กย. ๖๗	✓			๓,๘๘๙,๐๐๐.๐๐	
รวม			๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๒๑,๗๓๕,๗๐๐.๐๐	-

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงาน

(๑) แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

บริหารงานทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก่บุคลากร	จัดกิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก่บุคลากร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕๖๐	✓			๓,๖๙๐.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๐/๙๒)
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค.๖๗	✓			๔,๕๖๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๑/๙๒)
๓	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับกลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕๙๑	✓			๑๖,๐๑๕.๐๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๑/๙๒)
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(เทศบาลตำบลเวียงเหนือ)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	✓			๒๔,๖๙๙.๘๐	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘/๙๒)
รวม			๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๘,๙๖๙.๘๐	

(๑) แผนงาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมการจัดซื้อจัด จ้างและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน บริหารพัสดุ	จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านบริหารพัสดุ ให้กับ พนักงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ จำนวน ๖๔ คน	๑๔,๘๗๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๗	✓			๑๔,๘๗๐.๐๐	คลัง (ข้อบัญญัติ หน้า๓๕/๙๒)
รวม			๑๔,๘๗๐.๐๐	-	-	-	-	๑๔,๘๗๐.๐๐	-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้	โซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ -แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono Crystalline กำลังผลิตรวม ๕ กิโลวัตต์ -เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Pump) กำลังขนาด ๑ เฟส ๕ กิโลวัตต์ -ตู้ควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำ ขนาด ๑ เฟส ๕ กิโลวัตต์ -ค่าแรงงานติดตั้งระบบพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ -งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ออกแบบกำหนด	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗	✓			๒๐๐,๖๒๕.๐๐	กองช่าง (โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๖๗)

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง	-แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน - สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ แรงม้า(๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า หรือขนาด ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซีซี (๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อย กว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร)(๓) สูบ น้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ กำหนด (๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต (๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อม ที่จะใช้งานได้	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๐มิ.ย.-๒๔ มิ.ย.๖๗	✓			๑๔,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร ชั้บเมอร์ส (submerse) จำนวน ๑ เครื่อง	๑.ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ๒. มอเตอร์ขนาด ๑.๕ Hp ๓.ดูดน้ำลึก ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ๔.กำลังไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕.มีใบพัดไม่น้อยกว่า ๗ ใบพัด	๒๑,๘๐๐.๐๐	๑๐มิ.ย.-๒๔ มิ.ย.๖๗	✓			๒๑,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๓	ครุภัณฑ์โรงงาน ส่วนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	-แบบโรตารี ๑.ทำงานได้ ๓ ระบบ - หมุนอย่างเดียว - กระแทกอย่างเดียว – หมุนพร้อมกระแทก ๒.ปรับหมุนซ้ายขวาได้ ๓.ขนาดหัวจัดดอกสว่าน ๑.๕-๑๓ มม.๔.สามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ง่าย ๕.กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๕๐ วัตต์	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐มิ.ย.-๒๔ มิ.ย.๖๗	✓			๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด (โอนงบประมาณครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๔	ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์ตัดเหล็ก) จำนวน ๑ เครื่อง	๑.ขนาดใบตัด ๓๕๕ มม.(๑๔ นิ้ว) ๒.ความเร็วรอบ ไม่น้อยกว่า ๓๕๐๐/นาที่๓.กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐ วัตต์	๔,๘๕๐.๐๐	๑๐มิ.ย.-๒๔ มิ.ย.๖๗	✓			๔,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัด (โอนงบประมาณครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๕	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง	๑.เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ๒ ระบบ Mig/Mma ๒.สามารถเชื่อมได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ทั้งระบบ Mig และระบบ Mma ๓.แรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์	๔,๘๐๐.๐๐	๑๐มิ.ย.-๒๔ มิ.ย.๖๗	✓			๔,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด (โอนงบประมาณครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
-			๕๕,๓๕๐.๐๐	-	-	-	-	๕๓,๗๕๐.๐๐	-

(๑) แผนงาน

งานบริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	ขับเคลื่อนสองล้อแบบดับเบิลแควี่ สี ประตู่ จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑กย-๑๙ พย.๖๗	✓			๕๙๒,๐๐๐.๐๐	กองคลัง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๖๗)
-			๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๕๙๒,๐๐๐.๐๐	-

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑ ถึงผาหินแตก หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งยั้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิด ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๔๙๙,๐๕๒.๙๖	๒๔ตค.๖๗ (๙๐วัน)		✓		๔๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง ใช้ จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว ยูพร้อมฝาบด หมู่ที่ ๑ บ้าน ร่องห้า	จำนวน ๓ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ บ่อ (จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๐ เมตร (จุดที่ ๓) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผา งาม กำหนด	๔๓๙,๐๙๐.๙๗	๑๗ธค.๖๗ (๙๐วัน)		✓		๔๕๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง ใช้ จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สาย ห้วยก้วนก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวผาม	โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๙.๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๒๙๓,๒๘๕.๘๑	๑๗๖๓.๖๗ (๖๐วัน)		✓		๒๔๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

(๑) แผนงาน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำหนัก จำนวน ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดจ่าย ขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
-			๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงและต่อ เติมอาคารสำนักงาน	ขนาดกว้าง ๑๕.๖๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สูง ๙.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด (กอง ช่าง)	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐					ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๖/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร สายห้วยสำน เชื่อมห้วย ขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ดงมะดินใหม่	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๑.๒๘ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนางกรรมณีภา ชุม มะโน ละติจูด ๑๙.๙๒๕๒๕๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๘๒๙๔ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายอุทัย กันธิยะ ละติจูด ๑๙.๙๔๒๘๘๙ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๕๖๖๒๓ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผางามกำหนด	๒๔๗,๙๐๙.๖๙				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา ปิด ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหว	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ ถึง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่บ้าน นางสุแก้ว บุญตัน ละติจูด ๑๙.๘๕๘๒๕๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๑๔๗๖ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่บ้าน นายจำรัส คำต้อ ละติจูด ๑๙.๘๕๘๘๙๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๔๑๔๘๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด	๗๖,๐๐๒.๑๓				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง (โอน งบประมาณ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๖๗)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ มีฝาปิด ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าบงเหว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๓.๙๕ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตาม แบบที่ อบต.ผางาม กำหนด	๑๗๒,๑๒๖.๗๔				✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	ใช้จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	โซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้	โซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ -แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Mono Crystalline กำลังผลิตรวม ๕ กิโลวัตต์ -เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Pump) กำลังขนาด ๑ เฟส ๕ กิโลวัตต์ -ตู้ควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำ ขนาด ๑ เฟส ๕ กิโลวัตต์ -ค่าแรงงานติดตั้งระบบพร้อมวัสดุ-อุปกรณ์ -งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ออกแบบกำหนด	๒๑๒,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (โอนงบประมาณครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๖๗) โอนไปครุภัณฑ์
			๗๐๘,๐๓๘.๕๖						

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน
 ๑.๒ กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาทางการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศึกษา งาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กสังกัด อบต.ผางาม	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า ๕๐/๙๒)
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน	จัดอบรมให้ความรู้ในการทำกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า ๕๑/๙๒)
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย"	เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อการเรียนรู้ สำหรับครูปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นการจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับครูและผู้ดูแลเด็กในการผลิตสื่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า ๕๓/๙๒)
			๖๐,๐๐๐.๐๐						

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัด อบต.เคลื่อนที่	จัดกิจกรรมอบต.เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลผางาม	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๙/๙๒)
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๒๐/๙๒)
รวม			๑๖๐,๐๐๐.๐๐					=	

(๑) แผนงาน

บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	คลัง (ข้อบัญญัติ หน้า ๓๕/๙๒)
รวม			๑๐,๐๐๐.๐๐	=					

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๒๓,๕๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๔/๙๒)
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู	๒๕,๗๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๕/๙๒)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่อง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๑๖๑,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๕/๙๒)
๔	รถกระเช้าไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๖/๙๒)
รวม			๒,๖๖๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-		-

(๑) แผนงาน		อุตสาหกรรม			งาน			ก่อสร้าง	
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถตัดหญ้าชุดหลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน	๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๘๖/๙๒) กั้นเงิน เบิกจ่าย เหลือมปี
รวม			๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-		-